

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą.

Adres inwestycji:

dz. nr 645, 646, 644/4
obręb ewid. nr 24 – Lubniewice

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69 - 210 Lubniewice

Sporządzający plan BIOZ:

mgr inż. JACEK TARKOWSKI
nr 62/90/GW

1. Podstawa prawna opracowania.

Podstawą opracowania informacji dotyczącej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robót.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- demontaż 6-ciu istniejących słupów oświetleniowych
- budowę linii kablowej nn 0,4kV o łącznej długości 316m
- montaż mufy kablowej końcowej na istniejącym kablu zasilającym
- montaż 7 masztów oświetleniowych o wysokości 10m oraz ich wyposażenia
- montaż 1 kinkietu oświetleniowego na wysokości 10m

3. Istniejące obiekty budowlane.

Na terenie lokalizacji inwestycji występuje istniejące boisko sportowe.

Przez teren, przez który będzie przebiegała projektowana linia kablowa nn przebiegają: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, kablowa linia elektroenergetyczna nn.

4. Elementy, które mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- prace montażowe na wysokości
- prace montażowe w rowach kablowych
- istniejące sieci uzbrojenia terenu

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- obsypania się wykopów
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- upadek z wysokości
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki
- pojawienie się napięcia i zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracowników w zakresie BHP
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu.
- Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci istniejących powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być wykonywane od istniejącej sieci. Należy także określić sposób wykonania tych robót.
- Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadzane jako: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Obejmuje ono zapoznanie się pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
- Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawdza odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.
- W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
- Prace przyłączeniowe powinny przebiegać przy wyłączonym napięciu lub przy użyciu specjalnych urządzeń izolacyjnych.